



Měsíční zpráva o postupu prací



Odkanalizování a ČOV obcí Těšetice, Ústín

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

za měsíc leden 2015



OHL ŽS



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond solidarity

Pro větší
společnou budoucnost



OHL ŽS

ODKANALIZOVÁNÍ A ČOV OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

**MĚSÍČNÍ ZPRÁVA
ZHOTOVITELE**

01/2015



OBSAH

A. SITUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU	3
Základní údaje	3
Financování projektu	3
Stav fakturace	3
Podzhotovitelé	4
Kvalita prací	4
Vzniklé nebo hrozící problémy a nedostatky a návrh nápravných opatření	4
B. ČINNOST ZHOTOVITELE NA PROJEKTU V HODNOCENÉM OBDOBÍ	4
Realizace	4
C. PLÁNOVANÉ ČINNOSTI V DALŠÍM OBDOBÍ	5
D. JEDNÁNÍ A OPATŘENÍ ZHOTOVITELE	5
Formální, neformální a pracovní jednání účastníků projektu	5
E. FOTODOKUMENTACE	6-13



A. SITUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Tato měsíční zpráva zhotovitele byla vypracována k projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín“ za leden 2014.

Základní údaje

Název díla	Odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín
Zadavatel	Svazek obcí Těšetice a Ústín
Realizační orgán	Státní fond životního prostředí
Projektant	Ing. Petr Poštulka
Provozovatel stokové sítě	
Dozor a řízení projektu	Staving engineering, spol. s r.o.
Zhotovitel	OHL ŽS, a.s.

Financování projektu

Cena bez DPH vč. rezervy	96.086.147 Kč
DPH z nabídkové ceny vč. rezervy	20.178.091 Kč
Celková cena	116.264.238 Kč

Stav fakturace

Za tento měsíc byla vydána faktura č. 1405830 ve výši **22.564.738,56,- Kč bez DPH** (uznatelné náklady) a č. 1405886 ve výši **1.210.479,91,- Kč bez DPH** (neuznatelné náklady).

Celkový stav fakturace projektu znázorňuje následující přehledná tabulka.

Fakt.	Období	Číslo	Datum vystavení	Datum splatnosti	Celkem bez DPH [Kč]	Celkem s DPH [Kč]	Náklady
1	05-06/2014	1403108	2.7.2014	1.8.2014	5 062 189,12	6 125 248,84	uznatelné
2	07/2014	1403503	31.7.2014	30.8.2014	5 039 550,54	6 097 856,15	uznatelné
3	08/2014	1404080	1.9.2014	1.10.2014	2 923 037,81	3 536 875,75	uznatelné
4	09/2014	1404798	2.10.2014	1.11.2014	6 978 046,71	8 443 436,52	uznatelné
5	10/2014	1405476	5.11.2014	5.12.2014	9 792 814,66	11 849 305,74	uznatelné
6	11/2014	1405830	26.11.2014	30.12.2014	22 564 738,56	27 303 333,66	uznatelné
7	11/2014	1405886	28.11.2014	28.12.2014	1 210 479,91	1 464 680,69	neuzn.
8	01/2015	1500375	5.2.2015	7. 3. 2015	190 930,73	231 026,18	neuzn.
9	01/2015	1500377	5.2.2015	7. 3. 2015	5 540 157,81	6 703 590,95	uznatelné
	02/2015						
	03/2015						
	04/2015						
	05/2015						
	06/2015						
	07/2015						
Celk.					59 301 945,85	71 755 354,48	



Podzhotovitelé

Viz předaná tabulka na KD stavby.

Kvalita prací

Veškeré práce se provádějí na základě odsouhlasených technologických postupů a na ně navazujících technologických předpisů a kontrolních zkušebních plánů.

O všech zkouškách jsou průběžně vedeny příslušné zápisy ve stavebních denících a vystaveny náležité protokoly, jenž následně budou součástí dokladové části stavby při předání díla.

Vzniklé nebo hrozící problémy a nedostatky a návrh nápravných opatření

Práce probíhají dle aktualizovaného harmonogramu. Staveniště bylo zhotoviteli předáno v 05/2014, práce zahájeny dle pokynu objednatele.

V 09/2014 objednatel sdělil, že obdržel ROPD ze strany SFŽP s podmínkou refundace nákladů na čerpací jímky po podání chybějícího dokladu.

B. ČINNOST ZHOTOVITELE NA PROJEKTU V HODNOCENÉM OBDOBÍ

Realizace

Odkanalizování a ČOV obcí Těšetice a Ústín

- SO 01 - **Jednotná kanalizace Těšetice**
Dokončení stavební části ČS 1 a ČS 2
Provedení OK1 včetně dokončovacích prací na sanaci potrubí, zadláždění po přípojkách
- SO 02 - **Splašková kanalizace Těšetice**
Pokračování v pokládce tlakové kanalizace
- SO 03 - **Splašková kanalizace Rataje**
Pokračování v pokládce tlakové kanalizace
- SO 04 - **Dešťová kanalizace Vojnice**
Provádění prací na tomto objektu
- SO 05 - **Splašková kanalizace Vojnice**
Pokračování v pracích, provádění ČS
- SO 06 - **Splašková kanalizace Ústín**
Pokládka splaškové kanalizace, provádění odboček včetně DŠ, realizace ČS
- SO 08 - **ČOV Těšetice**
Dokončení prací, provádění zkoušek
- SO 09 - **Příjezdní a vnitřní komunikace ČOV**
Příprava podloží a provedení konstrukční vrstvy příjezdové cesty včetně přídlažby
- SO 10 - **Přípojka el.energie na ČOV**
Dokončení objektu
- SO 11 - **Přípojka vody na ČOV**
Dokončení objektu
- SO 14 - **Propojovací potrubí ČOV**
Dokončení objektu
- SO 15 - **Telefonní přípojka ČOV**
Dokončení objektu
- PS 01 - **Technologie ČOV**
Dokončení technologie ČOV včetně funkčních zkoušek
- PS 02 - **Technologie ČS odpadních vod**
Dokončení technologie ČS 1 a ČS 2 Těšetice včetně funkčních zkoušek
Provádění ostatních ČS

Ostatní náklady



Podrobný výčet prací a dodávek je uveden ve fakturaci za daný měsíc.

C. PLÁNOVANÉ ČINNOSTI V DALŠÍM OBDOBÍ

Odkanalizování a ČOV obcí Těšetice a Ústín

- SO 02 - **Splašková kanalizace Těšetice**
Pokračování v pokládce tlakové kanalizace
 - SO 03 - **Splašková kanalizace Rataje**
Pokračování v pokládce tlakové kanalizace
 - SO 04 - **Dešťová kanalizace Vojnice**
Provádění prací na tomto objektu
 - SO 05 - **Splašková kanalizace Vojnice**
Pokračování v pracích, provádění ČS
 - SO 06 - **Splašková kanalizace Ústín**
Pokládka splaškové kanalizace, provádění odboček včetně DŠ, realizace ČS
 - SO 12 - **Terénní úpravy ČOV**
Provádění terénních úprav
 - SO 13 - **Oplocení ČOV**
Provedení oplocení
 - PS 02 - **Technologie ČS odpadních vod**
Probíhající montáže v Ústíně a Vojnicích
- Ostatní náklady

D. JEDNÁNÍ A OPATŘENÍ ZHOTOVITELE

Formální, neformální a pracovní jednání účastníků projektu

Během tohoto měsíce proběhly 2 kontrolní dny stavby.

Mimo kontrolní dny probíhají pracovní poradby všech zúčastněných stran. Na těchto poradách jsou operativně řešeny problémy vzniklé při výstavbě.

E. FOTODOKUMENTACE

Vypracoval: Ing. Daniel Vostřel




Schválil: Ing. Radek Pazdera



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Provozuje
sazbový a přenos



OHL ŽS

SO-06 Splašková kanalizace Ústín – výkopové práce





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Provozní
zařízení a přístroje



OHL ŽS





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Provozuje
sazbový přehled



OHL ŽS

SO-08 ČOV Těšetice



SO-09 Příjezdni a vnitřní komunikace





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje
regionů

Provozuje
veřejnou službu



OHL ŽS

SO-14 Propojovací potrubí ČOV





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondy soudržnosti

Provozuje
sazbová příměsí



OHL ŽS

SO-14 Propojovací potrubí ČOV – vyústní objekt





PS-01 Technologie ČOV – dosazovací nádrž



PS-01 Technologie ČOV – strojovna hrubého předčištění





PS-01 Technologie ČOV – strojovna odvodnění kalu





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Provozuje
sazimachanda



OHL ŽS

PS-02 Technologie ČS odpadních vod – ČS 1 Těšetice



